

1) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliache
Prijímateľ:	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Stav implementácie:	ŽoPP zaslaná EK
Rozpočet v €:	22 488 597,28 bez DPH
Finančná realizácia/ čerpanie v €:	N/A
Plnenie ukazovateľov:	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18.03.2009 schválenie projektového zámeru
- 30.06.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
- 07.09.2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
- 07.12.2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 22.03.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 07.04.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
- 04.05. 2010 projekt zaslaný EK

Činnosť	Dátum začatia	Dátum dokončenia
1. Realizačné štúdie:	01/12/2004 01/04/2009	15/04/2005 07/09/2009
2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy):	01/10/2009	30/11/2009
3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov:	10/04/2005 19/11/2009	30/08/2005 28/11/2009
4. Projektové štúdie:	01/12/2004	15/10/2005
5. Príprava dokumentácie výberového konania:	01/09/2009	28/02/2012
6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:	05/2009	07/2012
6a. projektová dokumentácia	01/05/2009	31/08/2009
6b. stavebný dozor	01/03/2012	31/07/2012
6c. stavebné práce (červený FIDIC)	01/03/2012	31/07/2012
6d. propagácia	01/07/2012	31/07/2012
7. Nadobudnutie pozemku:	10/07/2005	14/04/2009
8. Fáza výstavby / zmluva:	01/08/2012	31/07/2015
8.1 Výstavba	01/08/2012	30/06/2014
8.2 Obdobie na odstránenie závad	01/07/2014	31/07/2015
9. Prevádzková fáza:	01/07/2014	31/07/2015
9.1 Skúšobná prevádzka	01/07/2014	
9.2 Trvalá prevádzka	01/12/2015	

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

Zdroj celkových investičných nákladov (eur)					Z toho (pre informáciu)
Celkové investičné náklady (bez DPH)	Pomoc Spoločenstva	Národné verejné (alebo ekvivalentné)	Národné súkromné	Iné zdroje (Úver žiadateľa)	Pôžičky od EIB/EIF:
(a)= (b)+(c)+(d)+(e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
22 488 597,28	14 597 402,13	2 576 012,14	5 315 183,01	0,00	0,00

2) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava
Prijímateľ:	Považská vodárenská spoločnosť, a.s
Stav implementácie:	ŽoPP zaslaná EK
Rozpočet v €:	55 462 034,58 bez DPH
Finančná realizácia/čerpanie v €:	N/A
Plnenie ukazovateľov:	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18.03.2009 schválenie projektového zámeru
- 02.06.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
- 07.09.2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
- 02.12.2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 27.04.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 04.06.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
- 03.09. 2010 projekt zaslaný EK

Činnosť	Dátum začatia	Dátum dokončenia
1. Realizačné štúdie:	04/2004 08/2008	12/2007 03/2010
2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy):	04/2009	03/2010
3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov:	06/2004	02/2005 11/2009
4. Projektové štúdie:	06/2007	09/2007
5. Príprava dokumentácie výberového konania:	11/2009	09/2010
6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:	09/2010	02/2011
6a. projektová dokumentácia	11/2003	03/2004
6b. stavebný dozor	09/2010	02/2011
6c. stavebné práce (červený FIDIC)	09/2010	02/2011
6d. propagácia	09/2010	12/2010
7. Nadobudnutie pozemku:	03/2004	12/2004
8. Fáza výstavby / zmluva:	03/2011	12/2014
9. Prevádzková fáza:	01/2015	

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

Zdroj celkových investičných nákladov (eur)					Z toho (pre informáciu)
Celkové investičné náklady (bez DPH)	Pomoc Spoločenstva	Národné verejné (alebo ekvivalentné)	Národné súkromné	Iné zdroje (Úver žiadateľa)	Pôžičky od EIB/EIF:
(a)= (b)+(c)+(d)+(e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
55 462 034,58	36 901 187,00	6 511 974,18	12 048 873,40	0,00	0,00

3) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne
Prijímateľ:	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Stav implementácie:	ŽoPP zaslaná EK
Rozpočet v €:	70 360 979,54 bez DPH
Finančná realizácia/čerpanie v €:	N/A
Plnenie ukazovateľov:	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18.03.2009 schválenie projektového zámeru
- 02.06.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
- 02.09.2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
- 14.12.2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 21.04.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 23.06.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
- 21.09.2010 projekt zaslaný EK

Činnosť	Dátum začatia	Dátum dokončenia
1. Realizačné štúdie:	06/2006 03/2009	09/2006 09/2009
2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy):	03/2009	03/2010
3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov:	09/2006 11/2009	12/2008 12/2009
4. Projektové štúdie:	11/2006	03/2009
5. Príprava dokumentácie výberového konania:	12/2009	05/2010
6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:	06/2011	02/2012
6a. projektová dokumentácia	11/2009	12/2009
6b. stavebný dozor	09/2011	02/2012
6c. stavebné práce (červený FIDIC)	06/2011	02/2012
6d. propagácia	06/2011	02/2012
7. Nadobudnutie pozemku:	03/2004	10/2009
8. Fáza výstavby / zmluva:	03/2012	12/2015
9. Prevádzková fáza:	01/2016	

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

Zdroj celkových investičných nákladov (eur)					Z toho (pre informáciu)
Celkové investičné náklady (bez DPH)	Pomoc Spoločenstva	Národné verejné (alebo ekvivalentné)	Národné súkromné	Iné zdroje (Úver žiadateľa)	Pôžičky od EIB/EIF:
(a)= (b)+(c)+(d)+(e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
70 360 979,54	48 344 489,59	8 531 380,52	13 485 109,43	0,00	0,00

4) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu
Prijímateľ:	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stav implementácie:	ŽoPP zaslaná EK
Rozpočet v €:	42 372 186,16 bez DPH
Finančná realizácia/čerpanie v €:	N/A
Plnenie ukazovateľov:	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné

Prehľad schvaľovania projektu:

- 15.04.2009 schválenie projektového zámeru
- 02.06.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
- 06.10.2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
- 31.03.2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 16.07.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 02.08.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
- 13.10. 2011 projekt zaslaný EK

Činnosť	Dátum začatia	Dátum dokončenia
1. Realizačné štúdie:	01/10/2005	30/04/2006
2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy):	02/2010	04/2010
3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov:	01/05/2006	30/03/2010
4. Projektové štúdie:	01/05/2006	31/07/2006
5. Príprava dokumentácie výberového konania:	01/06/2009	31/07/2009
6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:	15/12/2009	31/12/2010
6.1 stavebný dozor	15/07/2010	31/12/2010
6.2 stavebné práce	15/12/2009	31/12/2010
7. Fáza výstavby / zmluva:	01/01/2011	30/06/2014

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

Zdroj celkových investičných nákladov (eur)					Z toho (pre informáciu)
Celkové investičné náklady (bez DPH)	Pomoc Spoločenstva	Národné verejné (alebo ekvivalentné)	Národné súkromné	Iné zdroje (Úver žiadateľa)	Pôžičky od EIB/EIF:
(a)= (b)+(c)+(d)+(e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
42 372 186,16	25 746 458,77	4 543 492,72	12 082 234,67	0,00	0,00

5) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2
Prijímateľ:	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stav implementácie:	ŽoPP zaslaná EK
Rozpočet v €:	73 902 510,98 bez DPH
Finančná realizácia/čerpanie v €:	N/A
Plnenie ukazovateľov:	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18.03.2009 schválenie projektového zámeru
- 04.06.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
- 15.10.2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
- 22.12.2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 11.08.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 26.08.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
- 20.04. 2011 projekt zaslaný EK

Činnosť	Dátum začatia	Dátum dokončenia
1. Realizačné štúdie: (etapa 2)	19/03/2009	30/07/2010
2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): (etapa 2)	19/10/2009	30/07/2010
3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov: (Orava – celok)	01/03/2004	14/01/2010
4. Projektové štúdie:	01/11/2009	15/10/2009
5. Príprava dokumentácie výberového konania:	01/11/2009	31/03/2012
6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:	18/02/2010	31/12/2010
6a. projektová dokumentácia	18/02/2010	28/04/2010
6b. stavebný dozor	01/10/2010	31/05/2012
6c. stavebné práce (červený FIDIC)	01/10/2010	31/05/2012
7. Nadobudnutie pozemku:	01/01/2009	31/12/2015
8. Fáza výstavby / zmluva:	01/06/2012	30/06/2015
9. Prevádzková fáza:	01/07/2015	

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

Zdroj celkových investičných nákladov (EUR)					Z toho (pre informáciu)
Celkové investičné náklady (bez DPH)	Pomoc Spoločenstva	Národné verejné (alebo ekvivalentné)	Národné súkromné	Iné zdroje (Úver žiadateľa)	Pôžičky od EIB/EIF:
(a) = (b) + (c) + (d) + (e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
73 902 510,98	52 238 710,42	9 218 595,96	12 445 204,60	0,00	0,00

6) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza
Prijímateľ:	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stav implementácie:	ŽoPP zaslaná EK
Rozpočet v €:	80 049 209,04 bez DPH
Finančná realizácia/čerpanie v €:	N/A
Plnenie ukazovateľov:	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18.03.2009 schválenie projektového zámeru
- 14.07.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
- 27.10.2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
- 15.3.2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 20.07.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 13.09.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
- 29.04. 2011 projekt zaslaný EK

Činnosť	Dátum začatia	Dátum dokončenia
1. Štúdia uskutočniteľnosti	06/2009	10/2009
2. Analýza nákladov a výnosov	01/2010	02/2010
3. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)	09/2005	12/2009
4. Projektové štúdie	09/2005	10/2009
5. Príprava súťažných podkladov	12/2009	02/2010
6.a Výber zhotoviteľa	02/2012	12/2012
6.b Výber stavebného dozoru	02/2012	12/2012
7.Realizácia predmetu zmluvy o dielo	01/2013	06/2015
8. Skúšobná prevádzka	07/2015	12/2015
9. Ukončenie projektu	09/2015	12/2015

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

Zdroj celkových investičných nákladov (eur)					Z toho (pre informáciu)
Celkové investičné náklady (bez DPH)	Pomoc Spoločenstva	Národné verejné (alebo ekvivalentné)	Národné súkromné	Iné zdroje (Úver žiadateľa)	Pôžičky od EIB/EIF:
(a)= (b)+(c)+(d)+(e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
80 049 209,04	54 820 096,99	9 674 134,76	15 554 977,29	0,00	0,00

7) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	ČOV Sever
Prijímateľ:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stav implementácie:	ŽoPP zaslaná EK
Rozpočet v €:	86 146 770,53 bez DPH
Finančná realizácia/čerpanie v €:	N/A
Plnenie ukazovateľov:	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18.03.2009 schválenie projektového zámeru
- 16.10.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
- 18.02.2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
- 31.05.2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 08.12.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 23.12.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
- 10.05. 2011 projekt zaslaný EK

Činnosť	Dátum začatia	Dátum dokončenia
1. Štúdia uskutočniteľnosti	05/2009	02/2010
2. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)	11/2009	02/2010
3. Formulár žiadosti o potvrdenie pomoci a žiadosť o NFP vrátane CBA	04/2010	07/2010
4. Príprava súťažných podkladov na služby (SD, EPM a publicita)	09/2011	11/2011
Príprava súťažných podkladov na práce	09/2011	12/2011
5. Výber zhotoviteľa – ČOV (FIDIC D&B)	01/2012	05/2012
Výber zhotoviteľa – kanalizácia (FIDIC CONS)	01/2012	05/2012
Výber stavebného dozora na ČOV (práce podľa FIDIC D&B)	12/2011	04/2012
Výber stavebného dozora na kanalizáciu (práce podľa FIDIC CONS)	12/2011	04/2012
Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého PM na ČOV	01/2012	05/2012
Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého PM na kanalizáciu	01/2012	05/2012
Výber dodávateľa na zabezpečenie publicity projektu	01/2012	05/2012
6. Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV	06/2012	12/2014
Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia	06/2012	12/2014
Realizácia predmetu zmluvy stavebného dozora na ČOV	06/2012	12/2015
Realizácia predmetu zmluvy stavebného dozora na kanalizáciu	06/2012	12/2015
Realizácia predmetu zmluvy externého PM na ČOV	06/2012	12/2015
Realizácia predmetu zmluvy externého PM na kanalizáciu	06/2012	12/2015
7. Skúšobná prevádzka	01/2015	12/2015
8. Ukončenie projektu	-	12/2015

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

Zdroj celkových investičných nákladov (eur)					Z toho (pre informáciu)
Celkové investičné náklady (bez DPH)	Pomoc Spoločenstva	Národné verejné (alebo ekvivalentné)	Národné súkromné	Iné zdroje (Úver žiadateľa)	Pôžičky od EIB/EIF:
(a)= (b)+(c)+(d)+(e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
86 146 770,53	55 201 943,26	9 741 519,40	21 203 307,87	0,00	0,00

8) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča
Prijímateľ:	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Stav implementácie:	ŽoNFP nespĺnila kritériá formálnej správnosti
Rozpočet v €:	55 298 800,00 bez DPH
Finančná realizácia/čerpanie v €:	N/A
Plnenie ukazovateľov:	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18.03.2009 schválenie projektového zámeru
- 22.0.2010 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
- 21.05.2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
- 16.08.2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 23.02.2011 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 04.03.2011 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
- 10.05.2011 RO zaslal žiadateľovi informáciu o nepredložení žiadosti o potvrdenie pomoci EK

Činnosť	Dátum začatia	Dátum dokončenia
1. Štúdia uskutočniteľnosti	02/2004 Revízia 01/2010	05/2004 Revízia 05/2010
2. Analýza nákladov a výnosov	02/2004 Revízia 06/2010	05/2004 Revízia 07/2010
3. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)	02/2004 Revízia 05/2010	05/2004 Revízia 06/2010
4. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	2003	2005
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	02/2004 Revízia 05/2010	05/2004 Revízia 06/2010
5. Príprava súťažných podkladov	12/2010	04/2011
6. Výber zhotoviteľa	01/2011	06/2012
7. Realizácia predmetu zmluvy o dielo	01/2013	02/2015
8. Skúšobná prevádzka	03/2015	10/2015
9. Ukončenie projektu	-	10/2015

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

Zdroj celkových investičných nákladov (eur)					Z toho (pre informáciu)
Celkové investičné náklady (bez DPH)	Pomoc Spoločenstva	Národné verejné (alebo ekvivalentné)	Národné súkromné	Iné zdroje (Úver žiadateľa)	Pôžičky od EIB/EIF:
(a)= (b)+(c)+(d)+(e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
55 298 800,00	33 107 864,44	5 842 564,31	16 348 371,25	0,00	0,00

9) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva
Prijímateľ:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stav implementácie:	Schválený návrh ŽoPP
Rozpočet v €:	65 321 795,22 bez DPH
Finančná realizácia/ čerpanie v €:	N/A
Plnenie ukazovateľov:	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné

Prehľad schvaľovania projektu:

- 15.04.2009 schválenie projektového zámeru
- 03.07.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
- 26.02.2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
- 08.06.2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 04.07.2011 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

Činnosť	Dátum začatia	Dátum dokončenia
1. Štúdia uskutočniteľnosti	06/2009	02/2010
2. Analýza nákladov a výnosov	11/2008	06/2010
3. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)	02/2010	03/2010
4. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	11/2006	12/2007
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	01/2008	12/2008
5. Príprava súťažných podkladov	06/2010	10/2010
6. Výber zhotoviteľa	11/2010	02/2011
7. Realizácia predmetu zmluvy o dielo	02/2011	12/2014
8. Skúšobná prevádzka	01/2015	12/2015
9. Ukončenie projektu	-	12/2015

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

Zdroj celkových investičných nákladov (EUR)					Z toho (pre informáciu)
Celkové investičné náklady (bez DPH)	Pomoc Spoločenstva	Národné verejné (alebo ekvivalentné)	Národné súkromné	Iné zdroje (špecifikujte)	Pôžičky od EIB/EIF:
(a) = (b) + (c) + (d) + (e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
65 321 795,22	41 313 184,75	7 290 562,02	16 718 048,45	0,00	0,00

Hodnoty plánovaných ukazovateľov veľkých projektov

Porad. číslo	Názov projektu	Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (m)	Počet EO napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (m)	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody
1.	SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače	0/1	36 402	5 195	-	-
2.	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava	0/2	47 600	6 070	13 891	3 222
3.	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne	1/4	58 768	12 529	26 606	3 121
4.	Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu	0/2	-	-	-	-
5.	Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa 2	0/2	136 300	18 801	-	-
6.	Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza	0/1	120 910	16 063	-	-
7.	Projekt ČOV - Sever	0/3	96 560	11 387	-	-
8.	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča	0/1	64 945	11 141	52 916	8 628
9.	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie mikroregiónu Bodva	0/2	69 435	10 394	73 722	7 938