

Stav implementácie veľkých projektov k 31.12.2014

1) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače - 24110110153
Prijímateľ:	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Stav implementácie:	Projekt v realizácii, všetky verejné obstarávania ukončené, stavebné práce sa realizujú. Podľa Harmonogramu prác prijímateľ plánuje ukončiť projekt do konca roka 2015, takže nepredpokladá fázovanie projektu.
Rozpočet v €:	9 877 868 bez DPH, z toho celkové oprávnené výdavky (COV) 8 593 146
Finančná realizácia/čerpanie v € - COV:	2 152 247
Plnenie ukazovateľov:	Fyzický pokrok: kanalizácia 78 %, ČOV 42 %. Celkový fyzický stav je 60 %.

2) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava - 24110110156
Prijímateľ:	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stav implementácie:	Projekt v realizácii, všetky verejné obstarávania ukončené, stavebné práce sa realizujú. Podľa Harmonogramu prác prijímateľ plánuje ukončiť projekt do konca roka 2015, takže nepredpokladá fázovanie projektu.
Rozpočet v €:	27 104 815 bez DPH, z toho COV 19 825 909
Finančná realizácia/čerpanie v € - COV:	5 644 714
Plnenie ukazovateľov:	Práce na stavbe prebiehajú v miernom omeškaní. Prebieha reštrukturalizácia Zhotoviteľa. Fyzický pokrok: kanalizácia 62%, vodovod 11%, ČOV 47%. Celkový fyzický stav je 40%.

3) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne - 24110110155
Prijímateľ:	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Stav implementácie:	Projekt v realizácii, všetky verejné obstarávania ukončené, stavebné práce sa realizujú. Podľa Harmonogramu prác prijímateľ plánuje ukončiť projekt do konca roka 2015, takže nepredpokladá fázovanie projektu.
Rozpočet v €:	56 758 000 bez DPH, z toho COV 48 882 027
Finančná realizácia/čerpanie v € - COV:	15 126 481
Plnenie ukazovateľov:	Fyzický pokrok: kanalizácia 52%, ČOV 69%, vodovod 20%. Celkový fyzický stav je 47 %.

4) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu - 24110110163
Prijímateľ:	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stav implementácie:	Projekt v realizácii, všetky verejné obstarávania ukončené, stavebné práce sa realizujú. Podľa Harmonogramu prác prijímateľ plánuje ukončiť projekt do konca roka 2015, takže nepredpokladá fázovanie projektu.
Rozpočet v €:	28 772 499 bez DPH, z toho COV 16 363 723
Finančná realizácia/čerpanie v € - COV:	6 285 383
Plnenie ukazovateľov:	Celkový fyzický stav je 52%.

5) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, Etapa 2 - 24110110159
Prijímateľ:	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stav implementácie:	Projekt v realizácii, všetky verejné obstarávania ukončené, stavebné práce sa realizujú. Podľa Harmonogramu prác prijímateľ plánuje ukončiť projekt do konca roka 2015, takže nepredpokladá fázovanie projektu. V súvislosti s ukončením projektu ostávajú otázky finálne

	povrchové úpravy v roku 2016.
Rozpočet v €:	41 425 471 bez DPH, z toho COV 36 941 561
Finančná realizácia/ čerpanie v € - COV:	9 993 496
Plnenie ukazovateľov:	Fyzický pokrok: kanalizácia 37%, ČOV 50%. Celkový fyzický stav je 43%.

6) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	ČOV Sever - 24110110157
Prijímateľ:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stav implementácie:	Projekt v realizácii, verejné obstarávania neukončené na žiadnu z aktivít. Projekt bude fázovaný.
Rozpočet v €:	86 146 770 bez DPH, z toho COV 64 943 462
Finančná realizácia/ čerpanie v € - COV:	0
Plnenie ukazovateľov:	0

7) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča - 24110110165
Prijímateľ:	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Stav implementácie:	Projekt v realizácii, všetky verejné obstarávania ukončené, stavebné práce sa realizujú. Podľa Harmonogramu prác prijímateľ plánuje projekt fázovať.
Rozpočet v €:	47 199 451 bez DPH, z toho 30 412 774
Finančná realizácia/ čerpanie v € - COV:	370 904
Plnenie ukazovateľov:	Fyzický pokrok: kanalizácia 8%, vodovod 3%, ČOV 7%. Celkový fyzický stav je 6%.

8) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva - 24110110183
Prijímateľ:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stav implementácie:	Projekt v realizácii, všetky verejné obstarávania ukončené, stavebné práce sa realizujú. Podľa Harmonogramu prác prijímateľ plánuje projekt fázovať.
Rozpočet v €:	49 283 971 bez DPH, z toho 40 843 315
Finančná realizácia/ čerpanie v € - COV:	828 394
Plnenie ukazovateľov:	Fyzický pokrok: kanalizácia 3%, ČOV 10%, vodovod 22%. Celkový fyzický stav je 11%.

9) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Aktívne protipovodňové opatrenia
Prijímateľ:	Ministerstvo vnútra SR
Stav implementácie:	ŽoPP predložená na schválenie EK. Prijímateľ neplánuje projekt fázovať.
Rozpočet v €:	63 111 175
Finančná realizácia/ čerpanie v € - COV:	N/A
Plnenie ukazovateľov:	N/A

Prehľad schvaľovania projektu:

- 23. 07. 2014 RO schválil projektový zámer
- 02. 12. 2014 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 09. 12. 2014 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
- 19. 12. 2014 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK

Činnosť	Dátum začatia	Dátum dokončenia
1. Štúdia uskutočniteľnosti	04/2014	08/2014
2. Analýza nákladov a výnosov	04/2014	08/2014
3. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)	08/2014	03/2015
4. Príprava súťažných podkladov	12/2013	12/2014
5. Výber zhotoviteľa	03/2014	03/2015
6. Realizácia predmetu zmluvy o dielo	01/2015	12/2015
7. Skúšobná prevádzka	-	-
8. Ukončenie projektu	-	12/2015

Finančná realizácia / čerpanie v €:

Zdroj celkových investičných nákladov (EUR)					Z toho (pre informáciu)
Celkové investičné Náklady (bez DPH)	Pomoc Spoločenstva	Národné verejné (alebo ekvivalentné)	Národné súkromné	Iné zdroje	Pôžičky od EIB/EIF:
(a) = (b) + (c) + (d) + (e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
63 111 175,00	53 644 498,00	9 466 677,00	0,00	0,00	0,00

**Hodnoty plánovaných ukazovateľov veľkých projektov
PO1**

P. č.	Názov projektu	Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (m)	Počet EO napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (m)	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody
1.	SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače	0/1	36 402	5 195	-	-
2.	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava	0/2	47 600	6 070	13 891	3 222
3.	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne	1/4	58 768	12 529	26 606	3 121
4.	Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu	0/2	-	-	-	-
5.	Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa 2	0/2	136 300	18 801	-	-
6.	Projekt ČOV - Sever	0/0*	42 500*	5 012*	-	-
7.	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča	0/0	59 445*	10 198*	46 948*	7 655*
8.	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie mikroregiónu Bodva	0/2	63 244*	9 467*	73 722*	7 938*

* Hodnoty ukazovateľov sú uvádzané na základe informácií z prebiehajúcej komunikácie s ich prijímateľmi (údaje k 17. 6. 2015).

PO2

P. č.	Názov projektu	Počet EÚ modulov protipovodňovej ochrany	Počet národných protipovodňových modulov	Počet technologických zariadení na elimináciu hrozieb a následkov bezpečnostných rizík	Počet osôb chránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu
1.	Aktívne protipovodňové opatrenia	0/2	0/2	2 076	33 064

Zdroj: RO, ITMS