

Stav implementácie veľkých projektov k 31.12.2013

1) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače
Prijímateľ:	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Stav implementácie:	Prijaté rozhodnutie EK
Rozpočet v €:	9 713 054,40 bez DPH
Finančná realizácia/ čerpanie v €:	0,00 eur
Plnenie ukazovateľov:	0%

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18. 03. 2009 RO schválil projektový zámer
- 07. 09. 2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
- 22. 03. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 07. 04. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
- 04. 05. 2010 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK
- 16. 02. 2012 prijaté rozhodnutie EK – projekt schválený
- 26. 09. 2012 podpísaná zmluva o poskytnutí NFP

Činnosť	Dátum začatia	Dátum dokončenia
1. Realizačné štúdie:	01/12/2004 01/04/2009	15/04/2005 07/09/2009
2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy):	01/10/2009	30/11/2009
3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov:	10/04/2005 19/11/2009	30/08/2005 28/11/2009
4. Projektové štúdie:	01/12/2004	15/10/2005
5. Príprava dokumentácie výberového konania:	01/09/2009	28/02/2012
6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:	05/2009	07/2012
6a. projektová dokumentácia	01/05/2009	31/08/2009
6b. stavebný dozor	01/03/2012	31/07/2012
6c. stavebné práce (červený FIDIC)	01/03/2012	31/07/2012
6d. propagácia	01/07/2012	31/07/2012
7. Nadobudnutie pozemku:	10/07/2005	14/04/2009
8. Fáza výstavby / zmluva:	01/08/2012	31/07/2015
8.1 Výstavba	01/08/2012	30/06/2014
8.2 Obdobie na odstránenie závad	01/07/2014	31/07/2015
9. Prevádzková fáza:	01/07/2014	31/07/2015
9.1 Skúšobná prevádzka	01/07/2014	
9.2 Trvalá prevádzka	01/12/2015	

Finančná realizácia / čerpanie v €:

Zdroj celkových investičných nákladov (eur)					Z toho (pre informáciu)
Celkové investičné náklady (bez DPH)	Pomoc Spoločenstva	Národné verejné (alebo ekvivalentné)	Národné súkromné	Iné zdroje	Pôžičky od EIB/EIF:
(a)= (b)+(c)+(d)+(e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
9 713 054,40	6 938 965,30	1 224 523,29	1 549 565,81	0,00	0,00

2) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava
Prijímateľ:	Považská vodárenská spoločnosť, a.s
Stav implementácie:	Prijaté rozhodnutie EK; práce prebiehajú
Rozpočet v €:	23 543 414,51 bez DPH
Finančná realizácia/ čerpanie v €:	1 455 351,66 eur
Plnenie ukazovateľov:	12,58%

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18. 03. 2009 RO schválil projektový zámer
- 07. 09. 2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
- 27. 04. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 04. 06. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
- 03. 09. 2010 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK
- 16. 07. 2012 prijaté rozhodnutie EK – projekt schválený
- 16. 10. 2012 podpísaná zmluva o poskytnutí NFP
- 11. 12. 2012 začiatok prác

Činnosť	Dátum začatia	Dátum dokončenia
1. Realizačné štúdie:	04/2004 08/2008	12/2007 03/2010
2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy):	04/2009	03/2010
3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov:	06/2004	02/2005 11/2009
4. Projektové štúdie:	06/2007	09/2007
5. Príprava dokumentácie výberového konania:	11/2009	09/2010
6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:	09/2010	02/2011
6a. projektová dokumentácia	11/2003	03/2004
6b. stavebný dozor	09/2010	02/2011
6c. stavebné práce (červený FIDIC)	09/2010	02/2011
6d. propagácia	09/2010	12/2010
7. Nadobudnutie pozemku:	03/2004	12/2004
8. Fáza výstavby / zmluva:	03/2011	12/2014
9. Prevádzková fáza:	01/2015	

Finančná realizácia / čerpanie v €:

Zdroj celkových investičných nákladov (eur)					Z toho (pre informáciu)
Celkové investičné náklady (bez DPH)	Pomoc Spoločenstva	Národné verejné (alebo ekvivalentné)	Národné súkromné	Iné zdroje	Pôžičky od EIB/EIF:
(a) = (b)+(c)+(d)+(e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
23 543 414,51	16 009 421,81	2 825 192,08	4 708 800,62	0,00	0,00

3) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne
Prijímateľ:	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Stav implementácie:	Prijaté rozhodnutie EK, práce prebiehajú
Rozpočet v €:	56 793 339,28 bez DPH
Finančná realizácia/čerpanie v €:	3 887 667,19 eur
Plnenie ukazovateľov:	5%

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18. 03. 2009 RO schválil projektový zámer
- 02. 09. 2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
- 21. 04. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 23. 06. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
- 21. 09. 2010 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK
- 03. 07. 2012 prijaté Rozhodnutie EK – projekt schválený
- 29. 11. 2012 podpísaná zmluva o poskytnutí NFP
- 30. 04. 2013 začiatok prác

Činnosť	Dátum začatia	Dátum dokončenia
1. Realizačné štúdie:	06/2006 03/2009	09/2006 09/2009
2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy):	03/2009	03/2010
3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov:	09/2006 11/2009	12/2008 12/2009
4. Projektové štúdie:	11/2006	03/2009
5. Príprava dokumentácie výberového konania:	12/2009	05/2010
6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:	06/2011	02/2012
6a. projektová dokumentácia	11/2009	12/2009
6b. stavebný dozor	09/2011	02/2012
6c. stavebné práce (červený FIDIC)	06/2011	02/2012
6d. propagácia	06/2011	02/2012
7. Nadobudnutie pozemku:	03/2004	10/2009
8. Fáza výstavby / zmluva:	03/2012	12/2015
9. Prevádzková fáza:	01/2016	

Finančná realizácia / čerpanie v €:

Zdroj celkových investičných nákladov (eur)					Z toho (pre informáciu)
Celkové investičné náklady (bez DPH)	Pomoc Spoločenstva	Národné verejné (alebo ekvivalentné)	Národné súkromné	Iné zdroje	Pôžičky od EIB/EIF:
(a) = (b)+(c)+(d)+(e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
56 793 339,28	39 472 236,9	6 965 688,86	10 355 413,52	0,00	0,00

4) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu
Prijímateľ:	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stav implementácie:	Prijaté rozhodnutie EK, práce prebiehajú
Rozpočet v €:	26 151 804,42 bez DPH
Finančná realizácia/ čerpanie v €:	0 eur
Plnenie ukazovateľov:	3,32 %

Prehľad schvaľovania projektu:

- 15. 04. 2009 RO schválil projektový zámer
- 06. 10. 2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
- 16. 07. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 02. 08. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
- 13. 10. 2011 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK
- 31. 01. 2013 prijaté rozhodnutie EK – projekt schválený
- 17. 05. 2013 podpísaná zmluva o poskytnutí NFP
- 08. 11. 2013 začiatok prác

Činnosť	Dátum začatia	Dátum dokončenia
1. Realizačné štúdie:	01/10/2005	30/04/2006
2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy):	02/2010	04/2010
3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov:	01/05/2006	30/03/2010
4. Projektové štúdie:	01/05/2006	31/07/2006
5. Príprava dokumentácie výberového konania:	01/03/2011	31/01/2012
6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:	01/03/2011	31/12/2012
6.1 stavebný dozor	01/07/2012	31/12/2012
6.2 stavebné práce	01/03/2011	31/12/2012
7. Fáza výstavby / zmluva:	01/01/2013	31/12/2015

Finančná realizácia / čerpanie v €:

Zdroj celkových investičných nákladov (eur)					Z toho (pre informáciu)
Celkové investičné náklady (bez DPH)	Pomoc Spoločenstva	Národné verejné (alebo ekvivalentné)	Národné súkromné	Iné zdroje	Pôžičky od EIB/EIF:
(a) = (b) + (c) + (d) + (e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
26 151 804,42	13 216 706,25	2 331 830,51	10 606 267,66	0,00	0,00

5) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2
Prijímateľ:	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stav implementácie:	Prijaté rozhodnutie EK; práce prebiehajú
Rozpočet v €:	41 270 876,10 bez DPH
Finančná realizácia/ čerpanie v €:	236 363,70 eur
Plnenie ukazovateľov:	0,64 %

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18. 03. 2009 RO schválil projektový zámer
- 15. 10. 2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
- 11. 08. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 26. 08. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
- 20. 04. 2011 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK
- 14. 11. 2012 prijaté Rozhodnutie EK – projekt schválený
- 22. 03. 2013 podpísaná zmluva o poskytnutí NFP
- 24. 09. 2013 začiatok prác

Činnosť	Dátum začatia	Dátum dokončenia
1. Realizačné štúdie: (etapa 2)	19/03/2009	30/07/2010
2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): (etapa 2)	19/10/2009	30/07/2010
3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov: (Orava – celok)	01/03/2004	14/01/2010
4. Projektové štúdie:	01/11/2009	15/10/2009
5. Príprava dokumentácie výberového konania:	01/11/2009	31/03/2012
6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:	18/02/2010	31/12/2010
6a. projektová dokumentácia	18/02/2010	28/04/2010
6b. stavebný dozor	01/10/2010	31/05/2012
6c. stavebné práce (červený FIDIC)	01/10/2010	31/05/2012
7. Nadobudnutie pozemku:	01/01/2009	31/12/2015
8. Fáza výstavby / zmluva:	01/06/2012	30/06/2015
9. Prevádzková fáza:	01/07/2015	

Finančná realizácia / čerpanie v €:

Zdroj celkových investičných nákladov (EUR)					Z toho (pre informáciu)
Celkové investičné náklady (bez DPH)	Pomoc Spoločenstva	Národné verejné (alebo ekvivalentné)	Národné súkromné	Iné zdroje	Pôžičky od EIB/EIF:
(a) = (b)+(c)+(d)+(e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
41 270 876,10	29 830 310,67	5 264 172,47	6 176 392,96	0,00	0,00

6) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	ČOV Sever - Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Topoľčany
Prijímateľ:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stav implementácie:	Prijaté rozhodnutie EK
Rozpočet v €:	86 146 770,53 bez DPH
Finančná realizácia/čerpanie v €:	0 – verejné obstarávanie neukončené
Plnenie ukazovateľov:	0 – verejné obstarávanie neukončené

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18. 03. 2009 RO schválil projektový zámer
- 18. 02. 2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
- 08. 12. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 23. 12. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
- 10. 05. 2011 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK
- 03. 08. 2012 prijaté rozhodnutie EK – projekt schválený
- 28. 11. 2012 podpísaná zmluva o poskytnutí NFP

Činnosť	Dátum začatia	Dátum dokončenia
1. Štúdia uskutočniteľnosti	05/2009	02/2010
2. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)	11/2009	02/2010
3. Formulár žiadosti o potvrdenie pomoci a žiadosť o NFP vrátane CBA	04/2010	07/2010
4. Príprava súťažných podkladov na služby (SD, EPM a publicita) Príprava súťažných podkladov na práce	09/2011 09/2011	11/2011 12/2011
5. Výber zhotoviteľa – ČOV (FIDIC D&B) Výber zhotoviteľa – kanalizácia (FIDIC CONS)	01/2012 01/2012	05/2012 05/2012
Výber stavebného dozora na ČOV (práce podľa FIDIC D&B) Výber stavebného dozora na kanalizáciu (práce podľa FIDIC CONS)	12/2011 12/2011	04/2012 04/2012
Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého PM na ČOV Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého PM na kanalizáciu	01/2012 01/2012	05/2012 05/2012
Výber dodávateľa na zabezpečenie publicity projektu	01/2012	05/2012
6. Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia	06/2012 06/2012	12/2014 12/2014
Realizácia predmetu zmluvy stavebného dozora na ČOV	06/2012	12/2015
Realizácia predmetu zmluvy stavebného dozora na kanalizáciu	06/2012	12/2015
Realizácia predmetu zmluvy externého PM na ČOV	06/2012	12/2015
Realizácia predmetu zmluvy externého PM na kanalizáciu	06/2012	12/2015
7. Skúšobná prevádzka	01/2015	12/2015
8. Ukončenie projektu	-	12/2015

Finančná realizácia / čerpanie v €:

Zdroj celkových investičných nákladov (eur)					Z toho (pre informáciu)
Celkové investičné náklady (bez DPH)	Pomoc Spoločenstva	Národné verejné (alebo ekvivalentné)	Národné súkromné	Iné zdroje	Pôžičky od EIB/EIF:
(a)=(b)+(c)+(d)+(e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
86 146 770,53	55 201 943,26	9 741 519,40	21 203 307,87	0,00	0,00

7) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča
Prijímateľ:	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Stav implementácie:	žiadosť predložená na schválenie EK
Rozpočet v €:	51 783 036,94 bez DPH
Finančná realizácia/ čerpanie v €:	0 – verejné obstarávanie neukončené
Plnenie ukazovateľov:	0 – verejné obstarávanie neukončené

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18. 03. 2009 RO schválil projektový zámer
- 21. 05. 2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
- 23. 02. 2011 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 04. 03. 2011 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
- 10. 05. 2011 RO zaslal žiadateľovi informáciu o nepredložení žiadosti o potvrdenie pomoci EK
- 09. 11. 2012 RO vyzval žiadateľa na predloženie žiadosti o NFP
- 31. 01. 2013 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
- 02. 04. 2013 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK

Činnosť	Dátum začatia	Dátum dokončenia
1. Štúdia uskutočniteľnosti	02/2004 Revízia 01/2010	05/2004 Revízia 05/2010
2. Analýza nákladov a výnosov	02/2004 Revízia 06/2010	05/2004 Revízia 07/2010
3. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)	02/2004 Revízia 05/2010	05/2004 Revízia 06/2010
4. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	2003	2005
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	02/2004 Revízia 05/2010	05/2004 Revízia 06/2010
5. Príprava súťažných podkladov	01/2013	02/2013
6. Výber zhotoviteľa	03/2013	11/2013
7. Realizácia predmetu zmluvy o dielo	12/2013	12/2015
8. Skúšobná prevádzka	01/2014	12/2015
9. Ukončenie projektu	-	12/2015

Finančná realizácia / čerpanie v €:

Zdroj celkových investičných nákladov (eur)					Z toho (pre informáciu)
Celkové investičné náklady (bez DPH)	Pomoc Spoločenstva	Národné verejné (alebo ekvivalentné)	Národné súkromné	Iné zdroje	Pôžičky od EIB/EIF:
(a) = b) + (c) + (d) + (e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
51 783 036,94	27 533 902,90	4 858 924,04	19 390 210,00	0,00	0,00

8) Stav implementácie veľkého projektu:

Názov projektu:	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva
Prijímateľ:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stav implementácie:	žiadosť predložená na schválenie EK
Rozpočet v €:	58 100 657,29 bez DPH
Finančná realizácia/ čerpanie v €:	N/A
Plnenie ukazovateľov:	N/A

Prehľad schvaľovania projektu:

- 15. 04. 2009 RO schválil projektový zámer
- 26. 02. 2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
- 04. 07. 2011 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
- 19. 04. 2013 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
- 25. 06. 2013 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK

Činnosť	Dátum začatia	Dátum dokončenia
1. Štúdia uskutočniteľnosti	06/2009	02/2010
2. Analýza nákladov a výnosov	11/2008	06/2010
3. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)	02/2010	03/2010
4. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	11/2006	12/2007
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	01/2008	12/2008
5. Príprava súťažných podkladov	11/2012	03/2013
6. Výber zhotoviteľa	12/2012	12/2013
7. Realizácia predmetu zmluvy o dielo	01/2014	10/2015
8. Skúšobná prevádzka	01/2015	10/2015
9. Ukončenie projektu	-	12/2015

Finančná realizácia / čerpanie v €:

Zdroj celkových investičných nákladov (EUR)					Z toho (pre informáciu)
Celkové investičné Náklady (bez DPH)	Pomoc Spoločenstva	Národné verejné (alebo ekvivalentné)	Národné súkromné	Iné zdroje	Pôžičky od EIB/EIF:
(a) = (b) + (c) + (d) + (e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
58 100 657,29	37 336 768,29	6 588 841,46	14 175 047,54	0,00	0,00

Hodnoty plánovaných ukazovateľov veľkých projektov

P. č.	Názov projektu	Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (m)	Počet EO napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (m)	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody
1.	SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače	0/1	36 402	5 195	-	-
2.	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava	0/2	47 600	6 070	13 891	3 222
3.	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne	1/4	58 768	12 529	26 606	3 121
4.	Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu	0/2	-	-	-	-
5.	Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa 2	0/2	136 300	18 801	-	-
6.	Projekt ČOV - Sever	0/3	96 560	11 387	-	-
7.	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča	0/1	64 945	11 141	52 916	8 628
8.	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie mikroregiónu Bodva	0/2	69 435	10 394	73 722	7 938

Zdroj: RO, ITMS