



MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
www.opzp.sk



INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE IMPLEMENTÁCIE VEĽKÝCH PROJEKTOV OP ŽP BOD 3

15. zasadnutie
Monitorovacieho výboru
pre Operačný program Životné prostredie
21. septembra 2015

OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zelená pre enviroprojekty, ktoré zlepšia našu budúcnosť!



STAV IMPLEMENTÁCIE VEĽKÝCH PROJEKTOV K 31.8.2015

Projekt	Ukončenie prác vrátane DNP	Aktuálny stav	Fázovanie
Ružomberok	07/2016	Fyzický pokrok: 100% Finančný pokrok: 50%	Nie
Ilava	09/2016	Fyzický pokrok: 79% Finančný pokrok: 48%	Nie
Trenčín	04/2017 (10/2016)	Fyzický pokrok: 90% Finančný pokrok: 58%	Nie
Orava II. etapa	11/2016	Fyzický pokrok: 88% Finančný pokrok: 52%	Nie
Podunajsko	10/2016	Fyzický pokrok: 92% Finančný pokrok: 62%	Nie
ČOV sever	08/2017	Fyzický pokrok: 1% Finančný pokrok: 0	Áno
Bytča	07/2017	Fyzický pokrok: 54% Finančný pokrok: 15%	Nie
Bodva	11/2016	Fyzický pokrok: 84% Finančný pokrok: 33%	Nie
MV SR	31.12.2015	ZoNFP podpísaná, prebiehajú VO	Nie



STAV FÁZOVANIA VEĽKÉHO PROJEKTU „ČOV SEVER“

- Predloženie návrhu modifikácie ŽoPP – 6.7.2015
- Pripomienky RO – 20.7.2015
- Predloženie návrhu 2x – 4.8.2015
- Stretnutie s JASPERS – 20.8.2015
- Predloženie návrhu 3x – 4.9.2015
- Stanovisko EIA, JASPERS – 18.9.2015
- Predloženie EK – 25.9.2015