



MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
www.opzp.sk



INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE IMPLEMENTÁCIE VEĽKÝCH PROJEKTOV OP ŽP

15. zasadnutie
Monitorovacieho výboru
pre Operačný program Životné prostredie
21. septembra 2015

OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zelená pre enviroprojekty, ktoré zlepšia našu budúcnosť!



STAV IMPLEMENTÁCIE VEĽKÝCH PROJEKTOV K 31.8.2015

Projekt	Ukončenie prác vrátane DNP	Aktuálny stav	Fázovanie
Ružomberok	07/2016	Fyzický pokrok: 100% Finančný pokrok: 50%	Nie
Ilava	09/2016	Fyzický pokrok: 79% Finančný pokrok: 48%	Nie
Trenčín	04/2017 (10/2016)	Fyzický pokrok: 90% Finančný pokrok: 58%	Nie
Orava II. etapa	11/2016	Fyzický pokrok: 88% Finančný pokrok: 52%	Nie
Podunajsko	10/2016	Fyzický pokrok: 92% Finančný pokrok: 62%	Nie
ČOV sever	08/2017	Fyzický pokrok: 1% Finančný pokrok: 0	Áno
Bytča	07/2017	Fyzický pokrok: 54% Finančný pokrok: 15%	Nie
Bodva	11/2016	Fyzický pokrok: 84% Finančný pokrok: 33%	Nie
MV SR	31.12.2015	ZoNFP podpísaná, prebiehajú VO	Nie



STAV FÁZOVANIA VEĽKÉHO PROJEKTU „ČOV SEVER“

- Predloženie návrhu modifikácie ŽoPP – 6.7.2015
- Pripomienky RO – 20.7.2015
- Predloženie návrhu 2x – 4.8.2015
- Stretnutie s JASPERS – 20.8.2015
- Predloženie návrhu 3x – 4.9.2015
- Stanovisko EIA, JASPERS – 18.9.2015
- Predloženie EK – 25.9.2015